ANALYSERAPPORT 438755

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 04.03.2022
Bilag:

Em Vandværk
Krogskærvej 20
9760 Vrå
Bjarne T. Christensen

LAB nr:	22-06540, Prøve nr. 524612	**Prøvetager:**	ELB, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	01.03.2022 12:56 - 01.03.2022 12:59
Prøvested:	Em Vandværk - Jupiter 71027	**Prøvetagningssted:**	Hedegårdsvej 3, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 2361 af 26.11.2021	**Analyseperiode:**	01.03.2022 - 04.03.2022

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.9**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**7.5**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**58**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**5**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**0.64**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.037**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Em Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Hjørring Kommune (Drikkevand)

Nørresundby d. 04.03.2022

Rune Michael Jørgensen, ingeniør

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.